



COMUNE DI VINZAGLIO

PROVINCIA DI NOVARA

**REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MARCIAPIEDE A SERVIZIO  
DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI TORRIONE E SCAVARDA.**


**PROGETTO ESECUTIVO**

Cronoprogramma dei lavori

**IL TECNICO**



Vercelli lì novembre 2017

TECNICSTUDIO via caduti sul lavoro 12 tel. 0161/253277 VERCELLI



geom. zardo luigino

## Cronoprogramma

| CATEGORIE LAVORI |                                                      | Importo<br>€ | Durata<br>gg. | 1° mese                                                                             | 2° mese                                                                            | 3° mese                                                                             | 4° mese |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                | Abbattimento alberi                                  | 213,08       | 1             |  |                                                                                    |                                                                                     |         |
| 2                | Scavi e rimozione cordoli                            | 984,39       | 7             |  |                                                                                    |                                                                                     |         |
| 3                | Formazione di rilevato                               | 4.248,72     | 10            |  |                                                                                    |                                                                                     |         |
| 4                | Misto granulare anidro per<br>fondazioni stradali    | 5.883,48     | 15            |  |                                                                                    |                                                                                     |         |
| 5                | Canalizzazione eseguita con mezzi<br>tubi in cemento | 2.394,12     | 7             |                                                                                     |   |                                                                                     |         |
| 6                | Cordoli in cemento                                   | 6.580,16     | 12            |                                                                                     |  |                                                                                     |         |
| 7                | Calcestruzzo, getto, casserature e<br>armatura       | 12.707,03    | 30            |                                                                                     |                                                                                    |  |         |
| 8                | Tubi autoportanti in calcestruzzo                    | 973,76       | 3             |                                                                                     |                                                                                    |  |         |

Cronoprogramma

| CATEGORIE LAVORI |                                        | Importo<br>€ | Durata<br>gg. | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese |
|------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 9                | Ghiaia naturale                        | 848,90       | 5             |         |         |         |         |
| 10               | Marmette autobloccanti                 | 434,03       | 3             |         |         |         |         |
| 11               | Conglomerato bituminoso (binder)       | 8.455,74     | 2             |         |         |         |         |
| 12               | Illuminazione                          | 1.135,72     | 8             |         |         |         |         |
| 13               | Rifacimento e innalzamento<br>pozzetto | 280,00       | 1             |         |         |         |         |
| 14               | Opere in economia                      | 802,72       | 2             |         |         |         |         |
|                  |                                        |              |               |         |         |         |         |
|                  | TOTALE                                 | 45.941,85    | 100           |         |         |         |         |