

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 209 del 03.11.2010 è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva allo Studio A + M ASSOCIATI SRL per la realizzazione del restauro dell'ossario San Rocco in Vinzaglio;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 21.12.2010 è stato conferito incarico della Sicurezza e della Direzione Lavori a all'Arch. Carlo SILLANO dello Studio TS TECNICSTUDIO corrente in Vercelli;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 21.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " Risanamento e Restauro cappella di san Rocco in Vinzaglio capoluogo – opere decorative "- , nell'importo complessivo di € 92. 245,44;
- con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 36 del 16/02/2011 è stata indetta la procedura negoziale per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che a seguito di gara di cui ai lavori in oggetto, inerente le opere decorative, è risultata aggiudicataria la ditta Ferrari Restauri S.a.s di Vercelli

PRESO ATTO, che la Direzione Regionale con nota del 1° giugno 2011 Prot. n. 17982/DB1803, assunta agli atti di questo Ente in data 08.06.2011 al Prot. n. 2223, avverso la richiesta dell' Amministrazione, ha concesso la proroga per l'ultimazione dei lavori alla scadenza del 31/08/2011;

VISTA la nota in data 16.06.2011, assunta agli atti di Questo Ente in data 18.06.2011 al Prot. n. 2413, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Carlo Sillano con la quale ravvisa la necessità di proporre all'Amministrazione appaltante la proroga del contratto in corso inerente la conclusione dei lavori a causa del verificarsi di infiltrazioni che non consentono alla ditta di ultimare i lavori entro la data stabilita dal contratto 28 giugno 2011 (90 giorni dalla data di consegna lavori);

CONSTATATO, a causa del verificarsi degli imprevisti di cui sopra, l'oggettiva difficoltà della ditta appaltatrice di concludere i lavori entro la data di scadenza contrattuale e pertanto, concedere la proroga, senza nessuna conseguenza di carattere sanzionatorio, entro la data del 31/08/2011;

VISTO il D.P.R. 25/01/2000 n. 34;

VISTO il D.P.R. 21/12/1999, n. 554 ed il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/04/2000;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere reso dal Responsabile del Servizio ai sensi del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 di cui all'attestazione allegata;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi voluti dalla legge

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Ferrari Restauri S.a.s. con sede in Vercelli, la proroga contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui in premessa, fino alla data del 31/08/2011;
- 3) Di comunicare il presente verbale ai Capigruppo Consiliari ai sensi ex art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione ed all'unanimità di voti favorevoli e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 143, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Olivero

Firmato in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 14, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 19.07.2011



Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giuseppe Carè

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio 19.07.2011

Il Responsabile del Servizio

(1) Dott. Giuseppe Carè

(1) firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993