

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria delibera n. 26 in data 1° giugno 2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione marciapiedi in frazione Cascinotti Corona in fregio alla S.P. Vercelli- Mortara” per un importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 38.550,00 per opere €. 1.162,50 per oneri della sicurezza ed €. 10.287,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che con contratto d’appalto n 58 del 26/10/2012, registrato a Novara in data 8/11/2012 al n. 298 serie I°, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Lesca Giovanni Srl con sede in Vercelli – Via Assab n. 45, per un importo di €. 36.352,65 al netto del ribasso del 5.70% oltre gli oneri di oneri della sicurezza di €. 1.162,50 e così per un totale complessivo di €. 37.515,15;

Dato ulteriormente atto che la D.L. geom. Zardo Luigino ha presentato in data 10/01/2013 la perizia suppletiva e di variante dei lavori predetti, composta dai seguenti elaborati:

tavola 1 Relazione Tecnica economica;
tavola 2 Computo métrico estimativo
tavola 4 Quadro comparativo i raffronto
tavola 6 Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi

Rilevato che i lavori di variante sono da ritenersi interventi imprevisi ed imprevedibili in sede di progettazione in particolare:

- *Durante le operazioni di tracciamento della sede del nuovo marciapiede è venuto alla luce il fatto che la posizione di alcuni pali e alcuni tiranti a sostegno della linea Telecom intralciavano la realizzazione del nuovo marciapiede, pertanto, lungo il tratto oggetto di intervento, si è deciso di realizzare di una nova linea interrata Telecom con asportazione di detti pali e detti tiranti.*

Vista la nota della Regione Piemonte Prot. n. 15295/DB14.04 in data 26.02.2013 relativa all’autorizzazione per l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per la realizzazione di ulteriori lavori nel rispetto dei disposti del D.L.vo n. 163/2006 e come sopra descritti;

Visto l’art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006;

Considerato, infine, che i lavori di variante comportano la revisione del quadro economico come segue:

A) Totale lavori al netto del ribasso d’asta	€. 32.532,23
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :	
b1 Per spese generali. Tecniche di progettazione e D.L. cont.	€. 4.291,76
b2 Per assolvimento D.Lgs 81/08 sulla sicurezza nei cantieri	€. 986,73
b3 Per C.N.P.A.G. 4% su b1+b2	€. 211,14
b4 Per IVA 10% su A (lavori)	€. 3.253,23
b5 Per IVA 21% su b1*b2+b3	€. 1.152,82
b6 Per compensi D.Lgs 163/06 art. 92	€. 166,79
b7 Per spostamento sottoservizi Telecom (IVA 21% compresa)	€. 7.405,20

TOTALE PROGETTO €. 50.000,00

Acquisito sulla Perizia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva e di variante lavori di "Realizzazione marciapiedi in frazione Cascinotti Corona in fregio alla S.P. Vercelli- Mortara nonché l'atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi, presentati in data 10/01/2013 dal D.L. Geom. Luigino Zardo di Vercelli;

Di dare atto che la maggiore spesa di perizia per lavori, è contenuta nello stanziamento iniziale imputato all'intervento n. 2080101/1 in conto residui 2012, del Bilancio Esercizio Finanziario 2013, in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità;

Di comunicare il presente atto, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Olivero

Firmato in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;


Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 06, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

18 MAR. 2013



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

18 MAR. 2013

Vinzaglio

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè